



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านปรับโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ มีนาคม๖๖ – ๓๐มิถุนายน๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายต้นยม หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิถุนายน๖๖ – ๓๐กันยายน๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างศาลาปาสุสานบ้านแม่ตำบงโยง หมู่ที่ ๘ ตำบล แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕๐,๐๐๐	-	๓๕๐,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิถุนายน๖๖ – ๓๐สิงหาคม๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน แม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๗๙,๐๐๐	-	๓๗๙,๐๐๐	-	✓	-	๑ พฤษภาคม ๖๖- ๓๐ สิงหาคม๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบงโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๔๗,๐๐๐	-	๕๔๗,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิถุนายน๖๖ – ๓๐กันยายน๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๑๓,๐๐๐	-	๕๑๓,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิถุนายน๖๖ – ๓๐กันยายน๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๗๗๑,๐๐๐	-	๗๗๑,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิถุนายน๖๖ – ๓๐กันยายน๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้าน เกษตรสุข หมู่ที่ ๑๕ เชื่อมบ้านหนองแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๕๕,๐๐๐	-	๔๕๕,๐๐๐	-	✓	-	๑ เมษายน ๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยจำ บอน หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๒๒๙,๐๐๐	-	๒๒๙,๐๐๐	-	✓	-	๑ เมษายน ๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน หมู่บ้าน ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่ กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑๙๔,๐๐๐	-	๑๙๔,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิถุนายน ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน แม่กาห้วยเคียน เชื่อมหมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง แยกประตู ๓ ตำบล แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๒๕๙,๐๐๐	-	๒๕๙,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิถุนายน ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเคียน ซอยหอ สมอคำ (นายจรัส แสนใจ) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	๑ เมษายน ๖๖ - ๓๐ สิงหาคม ๖๖	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๗ บ้าน แม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๔๔,๐๐๐	-	๔๔๔,๐๐๐	-	✓	-	๑ เมษายน ๖๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ต๋าน้อย ตำบลแม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๙๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	-	✓	-	-	๑ มิถุนายน ๖๖ - ๓๐ สิงหาคม ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการวางแผนพื้นที่สำเร็จขยายพื้นที่ลานกีฬาเพื่อ ใช้ในการออกกำลังกาย หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำบงูโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑๒๔,๐๐๐	-	๑๒๔,๐๐๐	-	✓	-	๑ เมษายน ๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	มิถุนายน๖๖ - ๓๐สิงหาคม๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้าง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑เมษายน๖๖ - ๓๐สิงหาคม๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์,จักรยานยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๘๐๐,๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	มีนาคม๖๖ - ๓๐พฤษภาคม ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๑,๕๐๐	๘,๕๐๐	✓	-	-	มีนาคม๖๖ - ๓๐พฤษภาคม ๖๖	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓	-	-	มีนาคม๖๖ - ๓๐เมษายน๖๖	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปรับเกลี่ยถนน การเกษตรทุ่งก้อตเสื่อ หมู่ที่ ๔ บ้านโศกหาว ตำบล แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑เมษายน๖๖ - ๓๐พฤษภาคม ๖๖	กองช่าง	
๒๒	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ซอย ๑๕(ทั้ง ๒ ฝั่ง) หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๖๕๖,๐๐๐	-	-	-	✓	-	มิถุนายน๖๖ - ๓๐สิงหาคม๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน บัว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๖๙๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	๑กรกฎาคม๖๖ - ๒๙กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๒๔	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๒-๐๑๖ สายถนนพากน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำบุง โยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑,๒๐๙,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๑,๒๐๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๑มกราคม๖๖ - ๓๐เมษายน๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๒-๑๑๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๘๔๒,๐๐๐. (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๘๔๒,๐๐๐.	-	✓	-	-	๑ มกราคม ๖๖ - ๓๐ เมษายน ๖๖	กองช่าง	
๒๖	ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๒๒-๑๔๙ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๘๔.๐๐ ตารางเมตร	๑,๑๖๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑,๑๖๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ มกราคม ๖๖ - ๓๐ เมษายน ๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๖ เชื่อมซอย ๖ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา	๒๐๓,๐๐๐	-	๒๐๓,๐๐๐	-	✓	-	๑ มิถุนายน ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๖	กองช่าง	
รวม ๒๗ โครงการ		๑๑,๗๑๕,๐๐๐	๔,๓๒๕,๘๐๐	๖,๐๘๐,๒๐๐						

**ปัญหาและอุปสรรค :** จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า เทศบาลตำบลแม่กา แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา โครงการส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนขออนุญาตใช้พื้นที่ จากทางอำเภอ ที่ดิน และป่าไม้ จึงเพิ่มโครงการที่กำลังดำเนินการไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

**ขอเสนอแนะ :** กำหนดหัวระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

## ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบฏโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๕	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่กาไร่เดี่ยว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่กา โทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ตำน้อย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,ติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านโทก หวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้า สาธารณะ,ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๕ บ้าน แม่ตำบฏโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ตำบฏโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้า สาธารณะ,ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๙ บ้าน แม่ตำบฏโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๑มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กองช่าง	
๑๙	โครงการบริหารขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๘๐	๒๐	✓	-	-	๑มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กอง สาธารณสุข	
๒๐	โครงการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ตุลาคม๖๕ – ๓๐กันยายน๖๖	กอง สาธารณสุข	โอนลดครั้งที่ ๑/๖๖ ลง ๑๘/๑๐/๖๕
รวม ๒๐ โครงการ		๓๑๐,๐๐๐	๖๘๔,๙๘๐	๑๐,๐๒๐						

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ขอเสนอแนะ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคน คู่ครองทางสังคมให้เข้มแข็ง

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่กา	๒๐,๐๐๐	--	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	มกราคม๖๖ - ๓๐กันยายน๖๖	งานพัฒนาชุมชน	
๒	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลแม่กา	๒๐,๐๐๐	--	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กุมภาพันธ์ ๖๖- ๓๐ พฤษภาคม๖๖	งานพัฒนาชุมชน	
๓	โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว	๑๐,๐๐๐	--	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	กุมภาพันธ์ ๖๖- ๓๐ มิถุนายน๖๖	งานพัฒนาชุมชน	
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่กา	๔๐,๐๐๐	--	๔๐,๐๐๐	-	-	✓	ตุลาคม ๖๕ - ๓๐มิถุนายน ๖๖	งานพัฒนาชุมชน	
รวม		๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙๐,๐๐๐						

**ปัญหาและอุปสรรค :** จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า เทศบาลตำบลแม่กา แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลแม่กา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา โดยโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่กา กลุ่มสตรียังไม่พร้อมดำเนินการ, โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวไม่พร้อมดำเนินโครงการ และโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่กา กลุ่มเกษตรกรตำบลแม่กายังไม่พร้อมดำเนินการ

**ขอเสนอแนะ :** ไม่มี



## ๒.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และหลักสูตรสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๑พฤษภาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๖	งานการศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ธันวาคม ๖๕ - ๒๘กุมภาพันธ์ ๖๖	งานการศึกษา	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๒๐,๐๐๐	๒,๔๙๐	๑๗,๕๑๐	✓	-	-	๑ตุลาคม ๖๕ - ๓๐พฤศจิกายน ๖๕	งานการศึกษา	
๔	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา	๒,๐๐๐	-	๒,๐๐๐	✓	-	-	๑พฤศจิกายน ๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๖๖	งานการศึกษา	
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ตุลาคม ๖๕ - ๓๐กันยายน ๖๖	งานการศึกษา	
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะเยา เขต ๑ ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา	๑,๔๗๐,๐๐๐	๑,๔๓๖,๕๗๘	๓๓,๔๒๒	✓	-	-	๑ตุลาคม ๖๕ - ๓๐กันยายน ๖๖	งานการศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๒๖,๔๐๐	๘๔,๙๕๔	๑๔๑,๔๔๖	✓	-	-	๑มิถุนายน ๖๖ - ๓๐พฤษภาคม ๖๖	งานการศึกษา	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๔๑๑,๖๐๐	๓๓๕,๕๙๒	๗๖,๐๐๘	✓	-	-	๑ตุลาคม ๖๕ - ๓๐กันยายน ๖๖	งานการศึกษา	
รวม		๒,๑๘๐,๐๐๐	๑,๘๕๙,๖๑๔	๓๒๐,๔๘๖						

**ปัญหาและอุปสรรค :** จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า เทศบาลตำบลแม่กา แผนงานการศึกษาไม่สามารถดำเนินการ ได้ ๑ โครงการ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

**ขอเสนอแนะ :** ไม่มี

## ๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล- อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ)	๓๐,๐๐๐	๑๙,๓๖๕	๖๓๕	✓	-	-	๕ ธันวาคม ๖๕	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	โอนลดครั้งที่ ๑๒/๖๖ ลง ๘ มิ.ย. ๖๖
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑๒ สิงหาคม ๖๖	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	โอนลดครั้งที่ ๑๕/๖๖ ลง ๒๒ ส.ค. ๖๖
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสำหรับสมาชิก สภาเทศบาลตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๒,๘๐๐	✓	-	-	๑ธันวาคม๖๕ - ๓๐กันยายน ๖๖	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	โอนลดครั้งที่ ๑๔/๖๖ ลง ๒๑ ก.ค. ๖๖
รวม		๙๐,๐๐๐	๔๖,๕๖๕	๑๓,๔๓๕						

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ขอเสนอแนะ : ไม่มี

## ๒.๔ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ตุลาคม ๖๕ - ๓๐กันยายน ๖๖	งานการศึกษา	
๒	โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐.	-	๕๐,๐๐๐.	-	-	✓	๑ธันวาคม๖๕ - ๒๘กุมภาพันธ์ ๖๖	งานการศึกษา	
๓	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน	๓๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ตุลาคม ๖๕ - ๓๐กันยายน ๖๖	งานการศึกษา	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านเพื่อการ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑มกราคม ๖๖ - ๓๐เมษายน๖๖	งานการศึกษา	
๕	โครงการทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑,๗๒๐	-	✓	-	-	๑มิถุนายน ๖๖ - ๓๐สิงหาคม ๖๖	งานการศึกษา	
๖	โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว และของดีตำบลแม่กา	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๔	๔๖	✓	-	-	๑มกราคม ๖๖ - ๓๐กันยายน ๖๖	งาน ประชาสัมพันธ์	
รวม		๑๗๘,๐๐๐	๒๗,๖๗๔	๙๐,๐๔๖						

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ขอเสนอแนะ : ไม่มี

## ๒.๕ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	๑๕,๔๑๐	๔,๕๙๐	✓	-	-	มกราคม ๖๖ - ๓๐ กรกฎาคม ๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	๑๖,๖๕๐	๑๓,๓๕๐	✓	-	-	พฤศจิกายน ๖๕ - ๓๐ สิงหาคม ๖๖	กองช่าง	
รวม		๕๐,๐๐๐	๓๒,๐๖๐	๑๗,๙๔๐						

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ขอเสนอแนะ : ไม่มี

## ๒.๖ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	✓	-	-	มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กอง สาธารณสุข	- โอนลดครั้งที่ ๑/๖๖ - ลง ๑๘/๑๐/๖๕ - โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๑/๖๖ - ลง ๑๘/๕/๖๖
๒	โครงการ รักให้เป็น หยุดตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กอง สาธารณสุข	- โอนลดครั้งที่ ๑/๖๖ - ลง ๑๘/๑๐/๖๕ - โอนลดครั้งที่ ๕/๖๖ - ลง ๑๖/๑/๖๖
๓	โครงการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กอง สาธารณสุข	- โอนลดครั้งที่ ๑/๖๖ - ลง ๑๘/๑๐/๖๕ - โอนลดครั้งที่ ๕/๖๖ - ลง ๑๖/๑/๖๖
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๖๐,๔๒๐	๙,๕๘๐	✓	-	-	มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน ๖๖	กอง สาธารณสุข	
๕	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ในตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	ตุลาคม๖๕ – ๓๐กันยายน ๖๖	กอง สาธารณสุข	- โอนลดครั้งที่ ๑/๖๖ - ลง ๑๘/๑๐/๖๕
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ธันวาคม๖๕ – ๓๐ กันยายน๖๖	กอง สาธารณสุข	- โอนลดครั้งที่ ๕/๖๖ - ลง ๑๖/๑/๖๖
๗	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	ตุลาคม๖๕ – ๓๐กันยายน ๖๖	กอง สาธารณสุข	
รวม		๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๔๒๐	๒๙,๕๘๐						

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ขอเสนอแนะ : ไม่มี

## ๒.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพักในพื้นที่ตำบลแม่กา	๒๐,๐๐๐	๒,๒๐๐	๑๗,๘๐๐	✓	-	-	๑มกราคม๖๖ – ๓๐กันยายน๖๖	งานพัฒนา ชุมชน	
๒	โครงการหมู่บ้านคนดีศรีเวียงบัว	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๑ธันวาคม ๖๕ – ๓๐สิงหาคม ๖๖	งานพัฒนา ชุมชน	โอนลดครั้งที่ ๕/๖๖ ลง ๑๖/๑/๖๖
รวม		๔๐,๐๐๐	๒๒,๒๐๐	๑๗,๘๐๐						

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี

ขอเสนอแนะ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเพิ่มสมรรถภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบูรณาการป้องกันลดอุบัติเหตุทาง ถนน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๖๔๐	๔,๓๖๐	✓	-	-	ตุลาคม๖๕ - ๓๐กันยายน๖๖	งานป้องกันฯ	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าใน ตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	๒๗,๖๖๐	๒,๓๔๐	✓	-	-	ธันวาคม๖๕ - ๓๐พฤษภาคม ๖๖	งานป้องกันฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๙๐	๔,๙๑๐	✓	-	-	มกราคม๖๖ - ๓๐ เมษายน๖๖	งานป้องกันฯ	
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๐,๑๓๐	๙,๘๗๐	✓	-	-	มิถุนายน๖๖ - ๓๐ กันยายน๖๖	งานป้องกันฯ	
๕	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๐- ๙๕๐๕	๒๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	✓	-	ตุลาคม๖๕ - ๓๐กันยายน๖๖	งานป้องกันฯ	โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๖/๖๖ ลง ๑ ก.ย. ๖๖
รวม		๔๔๐,๐๐๐	๒๑๘,๕๒๐	๕๒๑,๔๘๐						

**ปัญหาและอุปสรรค :** จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า เทศบาลตำบลแม่กา  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ

**ขอเสนอแนะ :** ไม่มี