



แผนดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ เทศบาล ตำบล แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๗/๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง ร้านเมืองคำ โชนอ่างแม่ตำ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๒๔,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูป ตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่ กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๘๕๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๔ บ้านโทกหาวก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๖๙๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๖	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพป่าสุสาน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่ กาไร่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑,๗๐๓,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๗	โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่นถนนการเกษตรสายทุ่ง ป่าข้าว หมู่ที่ ๗ บ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	๕๗๗,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย ๗ หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ตำบญโยง ตำบลแม่กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๗๗,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๒๖,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูป ตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตำบลแม่ กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๕๖,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๑	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก เหมืองพะชะหม่อง ซอย ๖ เชื่อม ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย ๕ เชื่อม ซอย ๖ หมู่ ที่ ๑๔ บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา อำเภอมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	๑๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูป ตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๑๖,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางขึ้นแยก สายเด่นขาม-ต้นเคาะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ตำบญโยง ตำบลแม่กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๗๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๕	โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	๓๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๑๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารกองช่าง (ชั้น ล่าง) เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	๓๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ กิ่ง ซอย ๔,๑๒ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงทอง ตำบล แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๔๐,๐๐๐	/	-	-	-	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ กิ่ง ซอย ๔,๕ และ ถนน สปก.พย ๐๙๑๐๒ หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ กิ่ง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านโศกหวาก(บริเวณท้ายซอย ข้างวัดโศกหวาก) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟ สาธารณะ ถนนพากน้ำแม่ต้า เชื่อมถนน หมู่ที่ ๕ หมู่ ที่ ๙ บ้านแม่ต้าบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	๒๕,๐๐๐	/	-	-	-	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	-
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ กิ่ง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กาไร่ (บริเวณตรงข้ามซอย ๕, คลองชลประทานและฝั่งตะวันออกหน้าหมู่บ้าน โชติ) ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟ สาธารณะ หมู่ที่ ๗ บ้านบัว (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน และถนนสายบ้านบัว- หุ่นกาไชย) ตำบลแม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง ซอย ๗,๘,๑๑ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง ซอย ๔,๖,๘,๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กา ท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง ซอย ๑,๓,๑๐ หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟสาธารณะ ซอย ๑๑,๑๒ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟกิ่ง ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๘๕,๐๐๐	/	-	-	-	๘๕,๐๐๐	กองช่าง	-
๑๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟสาธารณะ,ติดตั้งโคมไฟกิ่ง ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวและของดีตำบลแม่กา	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	งานประชาสัมพันธ์/ สำนัก ปลัดเทศบาล	-
๒	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีบวงสรวงเตาเผาโบราณเวียงบัว	๒๕,๐๐๐	/	-	-	-	๕,๑๖๐	งานศึกษา/ สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพราษฎรตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ / สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา	-
๒	โครงการคนดีศรีเวียงบัว	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ / สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	งานส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ / สำนัก ปลัดเทศบาล ตำบลแม่กา	ไม่ใช้ งบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสภาเด็กและ เยาวชนตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	งานส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ / สำนัก ปลัดเทศบาล ตำบลแม่กา	ไม่ใช้ งบประมาณ
๓	เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ตามโครงการ อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัด พะเยา	๑๒,๐๐๐	-	/	-	-	-	สำนักปลัดเทศบาล	-
๔	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป/สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนลด
๕	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป/สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐๐	-	/ -	-	-	-	งานการศึกษา/ สำนัก ปลัดเทศบาล-	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลแม่กา (วัสดุราย หัว)	๑๔๑,๕๐๐	-	/	-	-	๗๘,๒๐๐	งานการศึกษา/ สำนัก ปลัดเทศบาล	-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๒๕๗,๒๕๐	-	/	-	-	๑๒๑,๔๐๑	งานการศึกษา/ สำนัก ปลัดเทศบาล	-
๕	โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา	๔,๕๖๐	-	/	-	-	-	งานการศึกษา/ สำนัก ปลัดเทศบาล	-
๖	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	งานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก/สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๗	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๑๗,๑๑๐	-	-	/	-	-	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สำนักปลัดเทศบาล	-
๘	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๗๘๐	/	-	-	-	-	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สำนักปลัดเทศบาล	-
๑๐	ค่าสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษา	๗๖๖,๔๘๐	-	/	-	-	-	งานการศึกษา/สำนักปลัดเทศบาล	-
๑๑	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ เขต ๑ ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา	๑,๔๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	งานการศึกษา/สำนักปลัดเทศบาล	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๑. แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า	๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-
๒	โครงการตรวจสอบร้านอาหารแผงลอยให้ได้มาตรฐาน ด้านสาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-
๔	โครงการ รักให้เป็น หยุดตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และ รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-
๕	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ในตำบล แม่กา	๓๐,๐๐๐	/	-			๑๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-
๖	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออกในตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	งานส่งเสริม การเกษตร /สำนัก ปลัดเทศบาล-	โอนลด ๕,๐๐๐ บาท-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านมลภาวะ เกี่ยวกับการกำจัดขยะ น้ำเสีย หมอกควัน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดฝักตบขวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานแผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐-	-	-	/	-	-	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๗,๙๓๐	ฝ่ายป้องกันฯ/ สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนลด ๒,๐๗๐ บาท
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	๒๔,๙๐๐	ฝ่ายป้องกันฯ/ สำนักปลัดเทศบาล	-
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	ฝ่ายป้องกันฯ	-
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	ฝ่ายป้องกันฯ/ สำนัก ปลัดเทศบาล	-
๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	ฝ่ายป้องกันฯ/ สำนัก ปลัดเทศบาล	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ แนวทางการพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๘,๗๐๐	ฝ่ายป้องกันฯ/ สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท
๒	ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓,๕๐๘	ฝ่ายป้องกันฯ/ สำนัก ปลัดเทศบาล	โอนลด ๘๐,๐๐๐ บาท

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	ค่าดำเนินการจัดทำปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน และแผนที่ของเทศบาล ตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๓	โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพักใน พื้นที่ตำบลแม่กา	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	-	งานสวัสดิการ สังคม/ สำนัก ปลัดเทศบาล	-

แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารและการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
๒	โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศในงานสารบรรณของกองช่าง	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	กองช่าง	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ สำนักปลัดเทศบาล	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐		/	-	-	-	งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ/สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่กา	